

Администрация городского округа Спасск-Дальний

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

«19» августа 2021 г.

№ 22

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;

Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Левченко А.А. – начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;

Жемер Ю.В. – заместитель начальника полиции МО МВД России «Спасский»;

Сонников М.В. – координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

Симоненко О.С. – начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;

Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;

Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;

Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;

Савин С.В. – технический директор АО «Спасскэлектросеть»;

Комаров С.Г. – общественный наблюдатель.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О вручении удостоверений общественным наблюдателям городского округа Спасск-Дальний.

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

Симоненко О.В., Тимошенко А.Ю.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	<b>Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.</b>	<b>81,89</b>	Объявлен 61 аукцион. Заключено 13 контрактов на сумму 18041348,00 руб.
2.	<b>Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.</b>	<b>24,52</b>	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,57	Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы завершены.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство зоны активного отдыха (скейтпарк)	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы ведутся по графику. Все оборудование поступило.
2.3.	Установка ограждения скейтпарка	0,55	Заключен контракт №39 от 11.05.2021 с ООО «СпецСтройТехнологии». Срок выполнения работ 01.09.2021. Работы ведутся в пределах графика. Ограждение будет установлено после завершения работ по устройству скейтпарка. Ведутся работы по монтажу основания.
2.4.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	4,2	Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Контракт расторгнут. Штраф 208253,91 руб.
2.5.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы подходят к завершению.
2.6.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Металлоконструкции изготовлены. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.7.	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика.
2.8.	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка металлокаркаса для доски почта, изготовление доски почта	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021г. Металло-каркас изготовлен. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.9.	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почта	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы завершены. Исполнение обязательств на 380923,00 руб. Оплата произведена в полном объеме.

2.10.	Парк им. С. Лазо – поставка информационного стенда	0,15	Заклучен контракт № 41 от 14.05.2021 года с ООО «Палитра». Работы начнутся после завершения работ по устройству скейтпарка. Срок выполнения работ 01.09.2021 г.
2.11.	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Заклучен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии". Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.12.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заклучен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы подходят к завершению.
2.13.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны «Пруд с камнями».	0,31	Заклучен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы подходят к завершению
2.14.	Выполнение работ по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,6	Заклучен контракт № 31 от 26.03.2021 г. с МУП «Городской рынок». Срок выполнения работ 15.05.2021 г. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.15.	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заклучен МК № 17 22.03.2021 г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы завершено. Оплата произведена в полном объеме.
2.16.	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заклучен МК № 18 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021. Срок выполнения работ – 01.09.2021. МАФ на Привокзальной площади установлены. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Контракт № 04-201 заключен 30.03.2021. Победитель ООО "ПТАХ", г. Владивосток. Доп. соглашение №1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. к контракту № 04-201 от 30.03.2021 г.; контракт № 05-2021 от 24.05.2021 на сумму 598135,00 руб. с ООО "Птах"; контракт №05/1-2021 от 24.05.2021 на сумму 599360,00 руб. с ООО "Форвард Гранд"; контракт № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. с ИП Овчинников С.В. Работы ведется с опережением графика. Исполнение обязательств на сумму 1363408,07 руб. (3 контракта). Оплата произведена.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Богинский Е.Э., Симоненко О.С., Джос-Яринич О.А., Левченко А.А.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.


**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

**СЛУШАЛИ:**

**Богинского Е.Э.**

- О вручении удостоверений общественным наблюдателям городского округа Спасск-Дальний.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова