

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«13» мая 2021 г.

№ 12

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Труднева Т.П. – заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;

Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;

Журавский П.К. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Патрушев К.О. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;

Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;

Сонников М.В. – координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

Лугинина Д.В. - начальник отдела жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;

Евтушенко Н.В. – директор МБУ ДО «ДШИ»;

Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;

Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
 Апанасенко А.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;
 Польшванный Д.В. – начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;
 Рутский П.А. - начальник производственного отдела теплового района № 1 Спасский филиал КГУП «Примтеплоэнерго».
 Савченко Ю.А. – и.о. начальника ОБЭП МО МВД России «Спасский»;
 Евсева Н.М. – общественный наблюдатель;
 Фесик А.В. - общественный наблюдатель;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О закреплении общественных наблюдателей за объектами национальных программ и национального проекта:

- в рамках национальной программы объекты: «Тепловые сети котельной №3», КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ул.Ленинская,29;

- в рамках национального проекта – Реконструкция «ГТС Вишневого водохранилища».

3. О составлении графика посещения общественными наблюдателями объектов в рамках национальных программ и национального проекта: «Тепловые сети котельной № 3», КГБУЗ «Спасская городская поликлиника» и реконструкция «ГТС Вишневого водохранилища». А также объектов по программе «Твой проект» - Спортивная площадка «Спорт для всех», между жилых домов ул.Советская,132, ул.Юбилейная,36, ул.Юбилейная,40; уличное освещение улиц Октябрьская, Герцена, Шиферная и переулочок Безымянный; уличное освещение улицы Приморская.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Лугинину Д.В., Евтушенко Н.В.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов - 5 контракта заключены. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявлено 13 аукционов (12 аукционов этап 2021 года, 1 - на экономию по аукционам 2020 года), из них не состоялось 9 аукционов из-за отсутствия заявок

2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заклучен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 15.08.2021. Работы ведутся по графику.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейтпарка	7,92	Заклучен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года, срок выполнения работ – 01.09.2021г. Работы ведутся по графику.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	Заклучен контракт № 0078 25.04.2021г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года, срок выполнения работ – 30.07.2021г. Работы ведутся по графику.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заклучен МК № 16 от 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заклучен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка металлоконструкций для входной группы.
2.6	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заклучен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка декоративного панно на входную группу.
2.7	Парк им. С. Лазо - изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заклучен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка металло-каркаса для доски почета.
2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заклучен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка доски почета.
2.9	Парк Лазо – поставка и установка элементов для лазания	1,63	Документация согласована в Министерстве по регулированию контрактной системы и в АГО. На аукцион подана 1 заявка. Победитель «СпецСтрой Технологии». Планируемая дата заключения контракта 23.05.2021 г.

2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заключен МК № 23 от 24.02.2021 с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК № 18 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	13,9	Заключен контракт 30.03.2021 г. № 04-2021 г. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Дата начала работ по графику с 01.04.2021 года. Срок выполнения работ – 01.10.2021 г. Работы ведутся по графику.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Патрушев К.О., Левченко А.А., Лугинина Д.В., Тарасенко А.П., Евсева Н.М., Сонников М.В., Василега Г.В., Польшиванный Д.В., Рутский П.А., Фесик А.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К.

- о закреплении общественных наблюдателей за объектами национальных программ и национального проекта: «Тепловые сети котельной №3», КГБУЗ «Спасская городская поликлиника», ул.Ленинская,29; Реконструкция «ГТС Вишневого водохранилища».

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Патрушев К.О., Левченко А.А., Лугинина Д.В., Тарасенко А.П., Евсева Н.М., Сонников М.В., Василега Г.В., Польшиванный Д.В., Рутский П.А., Фесик А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Закрепить общественных наблюдателей за объектами национальных программ и национального проекта:

№	ФИО	КГБУЗ «Спасская городская поликлиника»	«Тепловые сети котельной № 3»	«ГТС Вишневского водохранилища»
1.	Василега Григорий Валерьевич	1 (координатор)		1 (координатор)
2.	Сонников Михаил Валерьевич			1 (координатор)
3.	Евсева Наталья Михайловна		1	
4.	Фесик Андрей Владимирович		1	

2. В случае необходимости привлекать в качестве эксперта Польшиванного Д.В. – начальника ПТС АО «Спасскэлектросеть»;

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К.

- о составлении графика посещения общественными наблюдателями объектов в рамках национальных программ и национального проекта;
- о составлении графика посещения общественными наблюдателями объектов по программе «Твой проект»;
- о закреплении общественных наблюдателей за объектами по программе «Твой проект».

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Журавский П.О., Патрушев К.О., Левченко А.А., Лугинина Д.В., Тарасенко А.П., Евсева Н.М., Сонников М.В., Василега Г.В., Польшиванный Д.В., Рутский П.А., Фесик А.В.


ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С., начальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Апанасенко А.В. подготовить предложения в график выездов с общественными наблюдателями на объекты в рамках национальных программ и национального проекта, а также на объекты по программе «Твой проект» на 2021 год.
3. Закрепить общественных наблюдателей за объектами по программе «Твой проект»:

№	ФИО	Спортивная площадка «Спорт для всех», между жилых домов ул.Советская,132, ул.Юбилейная,36, ул.Юбилейная,40	Уличное освещение (ул.Октябрьская, ул.Герцена, ул.Шиферная, пер. Безымянный, ул.Приморская)
1.	Сонников Михаил Валерьевич		1 (координатор)
2.	Фесик Андрей Владимирович	1	


ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова