

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«27» мая 2021 г.

№ 14

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Журавский П.К. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Сонников М.В. – координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;
- Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Евсеева Н.М. – общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:**СЛУШАЛИ:****Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.**

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов – заключено 5 контрактов. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявлено 13 аукционов (12 аукционов- этап 2021 года, 1 - на экономию по аукционам 2020 года), из них не состоялось 9 аукционов из-за отсутствия заявок
		20,03	Объявлено 10 аукционов из 14, все на этапе подачи заявок
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заключен контракта № 0035 25.03.2021 г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейтпарка	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021 г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г, срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г., срок выполнения работ – 30.07.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.6.	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка декоративного панно на входную группу.
2.7.	Парк им. С. Лазо -изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021 г. планируется установка металло-каркаса для доски почета.

2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. К 15.06.2021г. планируется установка доски почета.
2.9	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Заключен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии".
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. от 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заключен МК № с ИП Сухарева М.Г. от 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК № 18 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	13,9	Заключен контракт 30.03.2021 г. № 04-2021 г. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Дата начала работ по графику с 01.04.2021 года. Срок выполнения работ – 01.10.2021 г. Работы ведутся по графику.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Журавский П.О., Левченко А.А., Бегунков Г.К., Тарасенко А.П., Джос-Яринич О.А., Василега Г.В, Сонников М.В, Евсеева Н.М.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.


ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск - Дальний



Л.В. Врадий

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова