

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«05» августа 2021 г.

№ 21

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Труднева Т.П. – заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Журавский П.О. - заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Савчук Р.В. – начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Жемер Ю.В. – заместитель начальника полиции МО МВД России «Спасский»;
- Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Бибик В.В – главный специалист 1 разряда управления культуры АГО Спасск-Дальний;
- Мамонтова Т.С. – КГБУЗ «Спасская городская больница» - заведующая ОМК.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**
- 2. О взаимодействии с общественными наблюдателями по реализации национального проекта «Здравоохранение».**

3. Об исполнении поручения «О внесении изменений в Дорожные карты по Указу Президента России от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городском округе Спасск-Дальний».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.В., Бибик В.В.:

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году;

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлен 61 аукцион, 1 аукцион на экономию по аукционам 2020 года. Заключено 15 контрактов. 46 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Исполнено и оплачено по 13 контрактам на сумму 17534482,55 руб.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,52	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,57	Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство зоны активного отдыха (скейтпарк)	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы ведутся по графику. Все оборудование поступило. Ведется отсыпка.
2.3.	Установка ограждения скейтпарка	0,55	Заключен контракт №39 от 11.05.2021 с ООО «СпецСтройТехнологии». Срок выполнения работ 01.09.2021. Работы ведутся в пределах графика. Ограждение будет установлено после завершения работ по устройству скейтпарка
2.4.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	4,2	Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Контракт расторгнут. Штраф 208253,91 руб.
2.5.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования.

2.6.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Металлоконструкции изготовлены. Работы завершены.
2.7.	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика.
2.8.	Парк им. С. Лазо -изготовление и установка металлокаркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021г. Металло-каркас изготовлен. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.9.	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Работы завершены. Исполнение обязательств на 380923,00 руб. Оплата произведена полностью.
2.10.	Парк им. С. Лазо – поставка информационного стенда	0,15	Заключен контракт № 41 от 14.05.2021 года с ООО «Палитра». Работы начнутся после завершения работ по устройству скейтпарка. Срок выполнения работ 01.09.2021 г.
2.11.	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Заключен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии". Работы начнутся 01.07.2021 г. Исполнение обязательств на 1625296,23 руб.
2.12.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся с опережением графика. Скамейки готовы, установка после асфальтирования.
2.13.	Парк им. С. Лазо - устройство фотозоны «Пруд с камнями».	0,31	Заключен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Скамейки готовы, установка после асфальтирования.
2.14.	Выполнение работ по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,6	Заключен контракт № 31 от 26.03.2021 г. с МУП «Городской рынок». Срок выполнения работ 15.05.2021 г. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.
2.15.	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021 г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Оборудование для установки освещения подготовлено. Работы завершено. Исполнение обязательств на сумму 636431,36 руб. Оплата не произведена.
2.16.	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК № 18 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021. Срок выполнения работ – 01.09.2021. МАФ на Привокзальной площади установлены. Работы завершены. Оплата произведена в полном объеме.

Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Контракт № 04-201 заключен 30.03.2021. Победитель ООО "ПТАХ", г. Владивосток. Доп. соглашение №1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. к контракту № 04-201 от 30.03.2021 г.; контракт № 05-2021 от 24.05.2021 на сумму 598135,00 руб. с ООО "Птах"; контракт №05/1-2021 от 24.05.2021 на сумму 599360,00 руб. с ООО "Форвард Гранд"; контракт № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. с ИП Овчинников С.В. Работы ведутся с опережением графика. Исполнение обязательств на сумму 1363408,07 руб. (3 контракта). Оплата произведена.

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Симоненко О.С., Джос-Яринич О.А., Левченко А.А., Бибик В.В.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Мамонтов Т.С.:

- О взаимодействии с общественными наблюдателями по реализации национального проекта «Здравоохранение».

ВЫСТУПИЛИ:

Врадий Л.В., Бегунков Г.К., Василега Г.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию представителя КГБУЗ «Спасская городская больница» о проведении в 2021 году совместной работы с общественными наблюдателями по мониторингу объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории городского округа Спасск-Дальний

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С.:

- Об исполнении поручения «О внесении изменений в Дорожные карты по Указу Президента России от 7 мая 2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в городском округе Спасск-Дальний».

ВЫСТУПИЛИ:


Врадий Л.В., Бегунков Г.К.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию начальника управления ЖКХ Симоненко О.С. о внесении изменений в Дорожную карту по национальному проекту «Жилье и городская среда».


ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова