

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

28 апреля 2022 г

№ 6

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Митрофанов О.А. - исполняющий обязанности главы администрации городского округа Спасск-Дальний, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний;

Врадий Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа;
Рябикова И.Л. - главный специалист I разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;

Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;

Приглашены:

Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;

Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;

Джос-Яринич О.А. - начальника управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;

Тарасенко А.П. - начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;

Бондаренко Е.Г. - начальник управления образования АГО Спасск-Дальний;

Апанасенко А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;

Фесик А.В. - общественный наблюдатель;

Василега Г.В. - общественный наблюдатель;

Шпанко Р.Г. - общественный наблюдатель;

Вьюн Е.В. - общественный наблюдатель;

Сыч И.С. - общественный наблюдатель;

Сафонова О.Д. - общественный наблюдатель

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.
2. О выборе координатора общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Джос-Яринич О.А., Бондаренко Е.Г., Апанасенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заключено 11 контрактов на сумму 24766413,10 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,85	Заключено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начались раньше установленного срока. Начаты работы по демонтажу фонтана
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им.С.Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022.
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им.С.Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж Ай Пи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,21	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.2	Привокзальная площадь	3,25	Заключен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО «КС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Подрядчик начал завозить материал.
1.3	Сквер "Юбилейный"	2,67	Заключено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «САН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Проведен первый этап асфальтирования пешеходных дорожек. Выявлены замечания.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022.

Реализация объектов вне национальных проектов			
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1,23	
2.1	50 пар коньков	0,2	Закупка внесена в план-график, контракт на подготовке
2.2	1 снегоход-буран	0,58	
2.3	1 контейнер 40-футовый для хранения коньков	0,71	
3	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	97,63	Контракт № 0025 от 12.04.2022 с ООО «ЭЙДЖИСИ» Контракт № 00162 21.07.2021 АО "Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 годы). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. Сумма контракта 97626253,08, в т.ч. 2021- 18663495,60 руб.; 2022 год – 47379509,73 руб.; 2023 год – 31583247,75 руб. В 2021 году завершение работ - 13.12.2021. Кассовый расход на 31.12.2021 - 18663495,6 руб. 2022 год – работы ведутся по графику и будут завершены до конца сентября
3.1	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	47,38	На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 №162. Начало работ 01.04.2022. Срок выполнения работ 15.12.2022. Выполнение работ на 32% от общего объема работ.
3.2	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2,08	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"
4	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	24,05	На 2022 год по плану заключить контракты на 13 квартир. Заключено 5 контрактов на сумму 7290260,00 рублей.
5	Ремонт дорог	66,43	Заключено 3 контракту на сумму 53206405,62 руб. На сумму экономии будет проведен ремонт дорог участка по ул.Красногвардейская,91 до Парка им. Фадеева.
5.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	16,81	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Фортэс". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начаты с 12.04.2022, ведутся согласно графика
5.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)	26,12	Контракт № 0002 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы начаты с 12.04.2022, ведутся согласно графика
5.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д. путей по ул. Краснознаменная)	10,28	Контракт № 0003 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы ведутся согласно графика
5.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская,91 до Парка культуры им. Фадеева	8,69	Аукцион состоялся. Победитель ООО «Вертикаль». Контракт на подписании
6	Адресная инвестпрограмма Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"	44,32	Работы начаты с 15.03.2022. Все работы по графику (работы с гипсом (детали). Затем детали направят в Екатеринбург для дальнейшей отливки из бронзы). Работы ведут 4 специалиста: 2 скульптора и 2 формовщика.
6.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны»	42,14	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Дальстройбизнес П". Срок выполнения работ по контракту с 15.03.2022 по 15.10.2022.
6.2	Осуществление технадзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия	0,58	Договор от 24.03.2022 с ИП Комаров Г.П.

7	Благоустройство территорий (1000 дворов)	13,23	По состоянию на 28.04.2022 заключено 10 контрактов на сумму 12898423,10 руб. Работы ведутся по графику. На сумму экономии проведут доп. асфальтирование по ул.Советская,130 и по ул.Маяковского,23 и 25
7.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	0,92	Контракта № 0016 11.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,2	Контракт № 0020 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1,21	Контракт № 0018 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1,34	Контракт № 0019 от 28.03.2022 с ИП Асановой А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,31	Контракт № 0021 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1,06	Контракт № 00171 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1,43	Контракт № 22 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская,130	1,22	Контракт № 23 от 30.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
7.9	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,99	1,21	Контракт № 43 от 25.04.2022 с ООО «СААН»
7.10	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,23	2,01	Контракт № 44 от 26.04.2022 с ООО ВСК № 2
7.11	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,25		
8	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	72,13	
8.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12	2,83	Контракт № 0001 от 14.03.2022 с ООО "Электромаксимум". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Ведутся работы по установке вентиляции.
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	19,85	Контракт № 0002 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Перенесен срок начала работ, так как возникли проблемы с закупкой материалов в связи с повышением цен. Но работы будут завершены в срок Работы начнутся с 10.05.2022. Работы будут проходить поэтапно, чтобы не мешать образовательному процессу.
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №5	12,88	Контракт № 0001 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы начнутся с 10.05.2022. Работы будут проходить поэтапно, чтобы не мешать образовательному процессу.
8.4	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14	6,83	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Материалы закуплены. Работы начнутся после окончания учебного года.
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23,48	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Работы ведутся с 20.04.2022. Начат демонтаж старого полового покрытия.

9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул. Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул. О. Кошова, от д.9 до пересечения ул. Красногвардейской, и ул. Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул. Краснознаменной)	1,95	Контракт № 41 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль»
9.2	"Освещение ул. Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул. Краснознаменная, от д.2 до д.486)	2,00	Контракт № 42 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль»
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул. Юбилейная, 40)	2,79	Заключен контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО «Вершина РЖД»
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2,7	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул. Ершова, 13	2,7	Аукцион размещен, окончание срока подачи заявок 19.04.2022. К концу мая планируется подписание контракта

ВЫСТУПИЛИ:

Митрофанов О.А., Врадий Л.В., Левченко А.А., Василега Г.В., Шпанко Р.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К.

ВЫСТУПИЛИ:

Митрофанов О.А., Врадий Л.В., Василега Г.В., Фесик А.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принято решение о выборе трех кандидатур координаторов общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний:

- Василега Григорий Валерьевич;
- Фесик Андрей Владимирович;
- Яценко Ольга Сергеевна

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

 Л.В. Врадий

Секретарь проектного комитета

 И.Л. Рябикова