

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«24» июня 2021 г.

№ 18

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Труднева Т.П. – заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник управления культуры АГО Спасск-Дальний;
- Власова В.А. – начальник отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Полывянный Д.В. – начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;
- Литвинчук П.В. – старший оперуполномоченный по ОЭБ и ПК МО МВД России «Спасский»;
- Комаров С.Г. - общественный наблюдатель;
- Фесик А.В. - общественный наблюдатель;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

2. О составлении графика выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов и региональных программ на 3 квартал 2021 года.

3. О составлении графика проведения муниципальных проектных комитетов на территории городского округа Спасск-Дальний на 3 квартал 2021 г.

4. Об объектах дорожного хозяйства 2022 года, подлежащих обсуждению с жителями, экспертами, представителями коммерческих и некоммерческих организаций.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов – заключено 5 контрактов. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Объявлено 13 аукционов (12 аукционов - этап 2021 года, 1 - на экономию по аукционам 2020 года), из них не состоялось 10 аукционов из-за отсутствия заявок, заключено 3 контракта
		20,03	Объявлено 14 электронных аукционов, из них не поступило заявок - 9 аукционов, заключено 3 контракта, 2 контракта - на стадии заключения
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 15.08.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейтпарка	7,93	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г, срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	Заключен контракт № 0078 25.04.2021 г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику 01.05.2021 г., срок выполнения работ – 30.07.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком

			ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику. Установка МАФ после завершения асфальтирования.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Металлоконструкции изготовлены. Работы ведутся по графику.
2.6	Парк им. С. Лазо –изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.7	Парк им. С. Лазо -изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021г. Металло-каркас изготовлен. Работы будут произведены по графику.
2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.9	Поставка и установка элементов для лазания в парке им. С Лазо	1,63	Заключен МК № 00105 24.05.2021 года на сумму 1625296,23 рублей. Победитель ООО "Спец Строй Технологии". Работы начнутся 01.07.2021 г.
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24. с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021г п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заключен МК № с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Работы ведутся по графику.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021 г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021 г. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Оборудование для установки освещения подготовлено. Работы начнутся с 28.06.2021 г.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК № 18 01.03.2021 г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику 01.05.2021. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г. Оборудование для изготовления и установки МАФ подготовлено. Работы начнутся с 28.06.2021 г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Контракт № 04-201 заключен 30.03.2021. Победитель ООО "ПТАХ", г. Владивосток. Доп. соглашение №1 от 21.05.2021 на сумму 15355628,22 руб. к контракту № 04-201 от 30.03.2021 г.; контракт № 05-2021 от 24.05.2021 на сумму 598135,00 руб. с ООО "Птах"; контракт №05/1-2021 от 24.05.2021 на сумму 599360,00 руб. с ООО "Форвард Гранд"; контракт № 05/2-2021 от 31.05.2021 на сумму 165913,07 руб. с ИП Овчинников С.В.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врадий Л.В., Тарасенко А.П., Симоненко О.В., Тимошенко А.Ю., Левченко А.А., Власова В.А.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Богинского Е.Э.

- о составлении графика выездов общественных наблюдателей на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов и региональных программ на 3 квартал 2021 года.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Симоненко О.С., Левченко А.А., Тимошенко А.Ю., Фесик А.В., Комаров С.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Обеспечить участие общественных наблюдателей не реже одного раза в две недели в выездах на объекты, создаваемые в рамках реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 3 квартале 2021 года.
3. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С., начальнику управления культуры Тимошенко А.Ю. подготовить предложения в график выездов с общественными наблюдателями на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов и региональных программ в 2021 году на 3 квартал 2021 года - до 25.06.2021 года.
4. Осуществлять выезд на объекты, реализуемы в рамках национальных проектов и региональных программ – один раз в две недели на каждый объект (Парк им. С.Лазо, Привокзальная площадь, Тепловые сети № 3, МБУ ДО "Детская школа искусств").

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Богинского Е.Э.

- О составлении графика проведения муниципальных проектных комитетов на территории городского округа Спасск-Дальний на 3 квартал 2021 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Вradий Л.В., Богинский Е.Э., Левченко А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Заседания проектного комитета в 3 квартале 2021 года проводить 2 раза в месяц (один раз в две недели) – четверг в 16.00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Джос-Яринич О.А.

- Об объектах дорожного хозяйства 2022 года, предлагаемых к обсуждению (голосованию) с жителями, экспертами, представителями коммерческих и некоммерческих организаций.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Вradий Л.В., Труднева Т.П., Симоненко О.В., Левченко А.А..

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень объектов дорожного хозяйства 2022 года, подлежащих обсуждению (голосованию) с жителями, экспертами, представителями коммерческих и некоммерческих организаций (Приложение № 1).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Секретарь проектного комитета



Е.Э. Богинский

И.Л. Рябикова

Приложение N 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий за счет
средств дорожного фонда Приморского края бюджетам
муниципальных образований Приморского края на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых
территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

ЗАЯВКА

на предоставление субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджетам муниципальных образований
Приморского края на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного
значения, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов на 2022 год
по городскому округу Спасск-Дальний
(наименование муниципального образования)

N п/п	Наименование населенного пункта	Наименование и адрес объекта, подлежащего проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту	Виды работ (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт)	Протяженность, км	Площадь, кв. м	Сметная стоимость работ, руб. коп.	Потребность в субсидии из краевого бюджета, руб. коп.	Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования, руб. коп.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов								
1.	г. Спасск-Дальний	ул. Планерная (участок от ул. Коммунаров до ул. Цементная)	ремонт	0,275	3 850,0	10 867 279,20	10 541 260,82	326 018,38
2.	г. Спасск-Дальний	ул. Цементная (участок от ул. Каменная до ул. Планерная)	ремонт	0,734	6 300,0	19 107 655,20	18 534 425,54	573 229,66
3.	г. Спасск-Дальний	ул. Арсеньева (участок от ул. Арсеньева,1 до ул. Каменная)	ремонт	0,268	8 030,0	13 166 138,40	12 771 154,25	394 984,15
4.	г. Спасск-Дальний	ул. Красногвардейская (участок от ул. Красногвардейская, д. 100 до ул. Хабаровская, д. 30)	ремонт	1, 586	12 060,0	33 884 799,60	32 868 255,61	1 016 543,99

5.	г. Спасск-Дальний	ул. Краснознаменная (участок от ул. Приморская до ж.д. путей по ул. Краснознаменная)	ремонт	0,890	6 570,0	13 445 052,00	13 041 700,44	403 351,56
6.	г. Спасск-Дальний	ул.Герцена (участок от ул. Шиферная до пер. Безымянный)	ремонт	0,664	4 299,4	9 198 848,40	8 922 882,56	275 965,44
7.	г. Спасск-Дальний	пер. Мухинский (участок от ул. Советская до пер. Мухинский, д. 8)	ремонт	0,378	2 522,4	4 003 890,0	3 883 773,30	120 116,70
8.	г. Спасск-Дальний	пер. Гвардейский (участок от ул. Краснознаменная до ул. Пушкинская)	ремонт	0,175	882,2	1 284 622,8	1 246 084,12	38 538,68
9.	г. Спасск-Дальний	ул. Пушкинская (участок от пер. Гвардейский до ул. Приморская)	ремонт	0,448	2 241,5	3 585 550,80	3 477 984,28	107 566,52
10.	г. Спасск-Дальний	ул. Приморская (участок от ул. Краснознаменная до ул. Пушкинская, д. 22)	ремонт	0,139	849,5	1 127 918,4	1 094 080,85	33 837,55
11.	г. Спасск-Дальний	пер. Офицерский (участок от ул. Краснознаменная до пер. Офицерский, 1)	ремонт	0,182	1 001,0	1 466 731,20	1 422 729,26	44 001,94
12.	г. Спасск-Дальний	ул. Ленинская (участок от ул. Покуса до пер. Крестьянский)	ремонт	0,162	1 247,3	4 315 443,60	4 185 980,29	129 463,31
13.	г. Спасск-Дальний	ул. Ленинская (участок от ул. Ленинская, д. 12 до ул. Кустовиновская)	ремонт	0,240	2 218,52	7 532 184,00	7 306218,48	225 965,52
14.	г. Спасск-Дальний	ул. Ленинская (участок от ул. Ленинская до ул. Ленинская, д. 32а)	ремонт	0,078	605,3	1 019 515,20	988 329,74	30 585,46
15.	г. Спасск-Дальний	ул.Заводская (участок от ул. Заводская, д. 25 до ул. Заводская, д. 38)	ремонт	0,505	2 959,0	2 858 859,60	85 765,79	85 765,79
16.	г. Спасск-Дальний	ул. Складская (участок от ул. Складская, д. 13 до	ремонт	0,146	1 022,0	1 520 347,20	45 610,42	45 610,42

		ул. Колхозная)						
17.	г. Спасск-Дальний	ул. Колхозная (участок от ул. Колхозная, д. 25 до пер. Восточный)	ремонт	0,675	4 810,0	6 471 315,60	194 139,47	194 139,47
18.	г. Спасск-Дальний	ул. Хмельницкого (участок от ул. Колхозная, до ул. Амурская)	ремонт	0,293	1 172,0	1 815 859,20	54 475,78	54 475,78
19.	г. Спасск-Дальний	ул. Амурская (участок от пер. Восточный до ул. Школьная)	ремонт	0,217	1 193,5	1 545 831,6	46 374,95	46 374,95
20.	г. Спасск-Дальний	ул. Школьная (участок от ул. Амурская до ул. Колхозная)	ремонт	0,376	2 323,0	2 892 304,8	86 769,14	86 769,14
21.	г. Спасск-Дальний	ул. Советская (участок от ул. Советская, д. 36 до ул. Вокзальная, д. 4)	ремонт	0,282	3 236,61	5 200 531,2	156 015,94	156 015,94
22.	г. Спасск-Дальний	ул. Вокзальная (участок от ул. Вокзальная, д. 4 до ул. Вокзальная, д. 95)	ремонт	0,737	5 157,6	12 523 650,00	375 709,5	375 709,5
23.	г. Спасск-Дальний	пер. Безымянный (участок от ул. Маяковского, д. 12 до ул. Грибоедова)	ремонт	0,521	2 958,4	3 542 912,40	106 287,37	106 287,37
24.	г. Спасск-Дальний	ул. Парковая (участок от ул. Борисова до ул. Кустовиновская)	ремонт	0,360	494,02	4 098 468,00	9 975 513,96	122 954,04
ИТОГО:				10,331	78003,25	166475708,4	131411521,9	4994271,26