

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

---

«08» апреля 2021 г.

№ 7

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Труднева Т.П. – заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Журавский П.О. – заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.**

## ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

**СЛУШАЛИ:**

**Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.**

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов - 1 контракт заключен, 4 - на стадии заключения контракта. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Проведен аукцион на выполнение работ по 1 этапу асфальтирования 03.03.2021г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Заключен контракта № 01203000018221000035 25.03.2021г. Срок выполнения работ – 15.08.2021
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейт-парка	7,92	Получено согласование в министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок ПК. Проведен аукцион – 01.03.2021г. Заключен контракт с ООО «Дубль В» №01203000018221000027 14.03.2021г., срок выполнения работ – 01.09.2021г.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	5,3	Подготовлена документация на проведение аукциона и проект контракта по устройству освещения парка им.С.Лазо. Дата проведения аукциона – 13.04.2021 г. Планируемая дата заключения контракта – 24.04.2021г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. на сумму 305365,00 рублей. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.6.	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 291950,00 рублей. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.7.	Парк им. С. Лазо- изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 218869,00 рублей. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.

2,8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заключен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.9	Веревоочный парк Лазо – закупка оборудования	1,63	Документация на согласовании в Министерстве по регулированию контрактной системы и в АГО
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заключен МК № 24 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заключен МК № 23 от 24.02.2021 с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заключен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заключен МК № 18 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Аукцион проведен - 19.03.2021г. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Заключен контракта 30.03.2021 г. № 04-2021. Цена контракта 13876799,83 рублей (снижение 17% - 284236,37 рублей).


**ВЫСТУПИЛИ:**

Врадий Л.В., Труднева Т.П., Журавский П.О., Бегунков Г.К., Левченко А.А., Тарасенко А.П.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.


**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета



И.Л. Рябикова