

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

«15» апреля 2021 г.

№ 8

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Бессонов А.К. – глава городского округа Спасск-Дальний, председатель проектного комитета;
- Врадий Л.В – первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Богинский Е.Э. – заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Бегунков Г.К. – начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Левченко А.А. – начальник правового управления АГО Спасск-Дальний, член проектного комитета;
- Рябикова И.Л. – главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савчук Р.В. – начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Сонников М.В. – координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;
- Василега Г.В - координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний;

ПРИГЛАШЕНЫ:

- Симоненко О.С. - начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
- Тимошенко А.Ю. – начальник отдела культуры АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. – начальник отдела муниципального заказа и потребительского рынка управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. – начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Половянный Д.В. – начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;
- Гадяцкий Е.С. - общественный наблюдатель;
- Евсеева Н.М. – общественный наблюдатель;

Комаров С.Г. - общественный наблюдатель;

Фесик А.В. - общественный наблюдатель;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об организации взаимодействия с общественными наблюдателями в новом составе.

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К

- об организации взаимодействия с общественными наблюдателями в новом составе;
- о сформированном составе общественных наблюдателей на 2021 год;
- о порядке взаимодействия администрации с общественными наблюдателями;
- о национальных проектах и региональных программах, реализуемых на территории городского округа Спасск-Дальний;
- о необходимости внести изменения в график проведения заседаний проектного комитета;
- о составлении графика выездов с общественными наблюдателями на объекты;

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врадий Л.В., Богинский Е.Э., Левченко А.А., Тарасенко А.П., Сонников М.В., Василега Г.В., Комаров С.Г., Евсеева Н.М., Фесик А.В., Половянный Д.В., Гадяцкий Е.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Внести изменения в график проведения муниципальных проектных комитетов на территории ГО Спасск-Дальний на 2 квартал 2021 года. Дата проведения заседания – каждый четверг в 16.00 часов.
3. Начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С., начальнику отдела культуры Тимошенко А.Ю., начальнику управления градостроительства Джос-Яринич О.А. подготовить предложения в график выездов с общественными наблюдателями на объекты, реализуемые в рамках национальных проектов и региональных программ в 2021 году до 22.04.2021 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю.

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 15 аукционов. Из 15 аукционов - 2 контракта заключены, 3 - на стадии заключения контракта, срок 16.04.2021. 10 аукционов признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Подана заявка от управления ЖКХ на проведение 13 аукционов. Размещено 8 аукционов, 5 аукционов - на стадии подготовки аукционной документации.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Дальний	25,73	
2.1.	Парк им. С.Лазо "Ремонт асфальтирование, восстановление"	6,00	Заключен контракта № 0035 25.03.2021г. с ООО «Строительная компания № 1». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 15.08.2021
2.2.	Парк им. С. Лазо устройство скейт-парка	7,92	Заключен контракт № 0027 14.03.2021г. с ООО «Дубль В». Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года, срок выполнения работ – 01.09.2021г.
2.3.	Парк им. С.Лазо устройство освещения	4,2	Проведен аукцион на выполнение работ по устройству освещения 13.04.2021г. Победитель аукциона ООО «Строительная компания № 1». Планируемая дата заключения контракта – 25.04.2021г.
2.4.	Парк им. С.Лазо "Изготовление и установка МАФ".	1,18	Заключен МК № 16 от 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с поставщиком ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.5.	Парк им. С.Лазо – изготовление и установка металлоконструкции для входной группы	0,31	Заключен МК № 19 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 г. на сумму 305365,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.6.	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка декоративного панно на входную группу	0,29	Заключен МК № 20 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 291950,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.7.	Парк им. С. Лазо- изготовление и установка металло-каркаса для доски почета, изготовление доски почета	0,22	Заключен МК № 21 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 218869,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.

2.8	Парк им. С. Лазо – изготовление и установка доски почета	0,38	Заклучен МК № 22 с ИП Сухарева М.Г. 24.02.2021 года на сумму 380923,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.9	Веревоочный парк Лазо – закупка оборудования	1,63	Документация 15.04.2021 года повторно направлена на согласование в Министерстве по регулированию контрактной системы и в АГО. Планируемая дата размещения аукциона 20.04.2021 г.
2.10	Устройство фотозоны "Арочный мостик"	0,29	Заклучен МК № 24 от 24.02.2021г. с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 287429,00 рублей. Дата начала работ по графику 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.11	Привокзальная площадь – устройство фотозоны	0,31	Заклучен МК № 23 от 24.02.2021 с ИП Сухарева М.Г. п.4 ч.1 ст.93 на сумму 312400,00 рублей. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.12	Привокзальная площадь - устройство освещения	0,64	Заклучен МК № 17 22.03.2021г. на проведение работ по восстановлению освещения на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
2.13	Привокзальная площадь "Изготовление и установка МАФ".	0,47	Заклучен МК № 18 01.03.2021г. на основании п.11 ч.1 ст.93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Дата начала работ по графику с 01.05.2021 года. Срок выполнения работ – 01.09.2021 г.
Национальный проект "Культура"			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	13,9	Аукцион проведен - 19.03.2021г. Победитель ООО «ПТАХ» г. Владивосток. Заклучен контракта 30.03.2021 г. № 04-2021. Дата начала работ по графику с 01.04.2021 года. Срок выполнения работ – 01.10.2021 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Бессонов А.К., Врaдий Л.В., Богинский Е.Э., Левченко А.А., Тарасенко А.П., Сонников М.В., Василега Г.В., Комаров С.Г., Евсева Н.М., Фесик А.В, Гадацкий Е.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Е.Э. Богинский

Секретарь проектного комитета

И.Л. Рябикова