

**ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний**

12 мая 2022 г

№ 7

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Труднева Т.П. - председатель Думы ГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
 Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа;
 Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
 Рябикова И.Л. - главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
 Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
 Польшвинный Д.В. - начальник ПТС АО «Спасскэлектросеть»;
 Литвинчук П.В. - старший оперуполномоченный по ОЭБ и ПК МО МВД России «Спасский»;

Приглашены:

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
 Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;
 Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»;
 Апанасенко А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;
 Яценко О.С. - общественный наблюдатель, координатор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.
- О согласовании с департаментом информационной политики Приморского края в срок до 01.06.2022 макетов для брендирования объектов национальных проектов 2022 года (Парк им. С. Лазо, Привокзальная площадь, сквер «Юбилейный»).

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Лысенко А.В., Апанасенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заключено 11 контрактов на сумму 24766413,10 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,85	Заключено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начались раньше установленного срока. Работы ведутся по графику
1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы ведутся по графику
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им.С.Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Работы ведутся по графику
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы начались раньше установленного срока. Работы ведутся по графику
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы завершены и оплачены.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им.С.Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж Ай Пи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
1.1.8	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,21	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022. Работы ведутся по графику
1.2	Привокзальная площадь	3,25	Заключен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Подрядчик начал завозить материал. Работы ведутся по графику
1.3	Сквер "Юбилейный"	2,67	Заключено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «СААН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Проведен первый этап асфальтирования пешеходных дорожек. Выявлены замечания. Все нарушения устранены.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022.
Реализация объектов вне национальных проектов			
2.	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"	1,23	
2.1	50 пар коньков	0,2	Закупка внесена в план-график, контракт на согласовании
2.2	1 снегоход-буран	0,58	

9	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О. Кошевого, от д.9 до пересечения с ул. Красногвардейской, и ул. Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул. Краснознаменной)	1,95	Контракт № 41 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начнутся с 20.05.2022
9.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.486)	2,00	Контракт № 42 от 25.04.2022 с ООО «Испытательная лаборатория по качеству электрической энергии «Спасскэлектроконтроль». Ведутся плановые работы по расстановке опор. Основные работы начнутся с 20.05.2022
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул. Юбилейная,40)	2,79	Заключен контракт № 0024 от 11.04.2022 с ООО «Вершина РЖДВ». Срок выполнения работ с 01.05.2022 по 01.09.2022. Работы начнутся с июня месяца и завершатся согласно графику.
10	Мероприятия по наказу Губернатора Приморского края	2,7	
10.1	Устройство хоккейной коробки по ул.Ершова,13	2,7	Аукцион размещен, окончание срока подачи заявок 19.04.2022. К концу мая планируется подписание контракта

ВЫСТУПИЛИ:

Левченко А.А., Бегунков Г.К.

ПОСТАНОВИЛИ:

Выполнение мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 году признать удовлетворительным.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Бегункова Г.К.

ВЫСТУПИЛИ:

Симоненко О.С.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рекомендовать начальнику управления ЖКХ Симоненко О.С. в срок до 01.06.2022 направить на согласование в департамент информационной политики Приморского края макеты для брендирования объектов национальных проектов 2022 года (Парк им. С. Лазо, Привокзальная площадь, сквер «Юбилейный»).

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Секретарь проектного комитета



Л.В. Вradий

И.Л. Рябикова