

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

«07» октября 2021 г.

№ 25

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Богинский Е.Э.	заместитель главы Администрации, руководитель аппарата Администрации городского округа, Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
Врадий Л.В.	первый заместитель главы Администрации городского округа Спасск-Дальний;
Труднева Т.П.	заместитель председателя Думы городского округа Спасск-Дальний;
Бегунков Г.К.	начальник управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Левченко А.А.	начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
Симоненко О.С.	начальник управления ЖКХ АГО Спасск-Дальний;
Бибики В.В.	исполняющий обязанности начальника управления культуры АГО Спасск-Дальний;
Джос-Яринич О.А.	Начальник управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
Тарасенко А.П.	начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
Василега Г.В.	координатор общественных наблюдателей по городскому округу Спасск-Дальний.
Комаров С.Г.	общественный наблюдатель.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе выполнения мероприятий и реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний.
2. Об формировании графиков строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) с подтверждением синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов с ресурсоснабжающими организациями.

## ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

### СЛУШАЛИ:

**Симоненко О.В., Бибик В.В.:**

- о ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2021 году:

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	Переселение граждан из аварийного жил. фонда ГО Спасск-Д.	81,89	Объявлено 86 аукционов. Заключено 24 контракта, оплата произведена по 19 контрактам на сумму 25117138,87 руб.
2.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	25,53	Контракты заключены на сумму 20437609,10 рублей. Оплата произведена в полном объеме.
2.1.	Парк им. С.Лазо – выполнение работ по устройству освещения	3,93	21.09.2021 заключен контракт № 00266 с ООО «Хэппи Айлэнд» (г. Владивосток). Срок окончания работ 30.10.2021г.
<b>Национальный проект "Культура"</b>			
3.	Модернизация МБУ ДО "Детская школа искусств" ГО Спасск-Дальний	16,7	Заключен контракт 30.03.2021 № 04-2021 и доп. соглашение № 2 от 08.09.2021 на сумму 15299993,91 руб. Освоено 15299993,91 руб. Оплата произведена в полном объеме. 28.09.2021 заключен МК № 1 с ООО "Приморавтоматика" на сумму 598451,00 руб. 06.10.2021 года заключен контракт с ИП Гавриковым на сумму 599423,00 руб.

### ВЫСТУПИЛИ:

Богинский Е.Э., Врадий Л.В., Василега Г.В.

### ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию принять к сведению.
2. Симоненко О.С. усилить контроль за выполнением работ по муниципальному контракту от 21.09.2021 № 00266 с ООО «Хэппи Айлэнд».

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

## ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

### СЛУШАЛИ:

**Симоненко О.В.**

**По направлению благоустройства.** Производство работ в отношении двух объектов по национальному проекту «Жилье и городская среда» (благоустройство парка им. С. Лазо и привокзальная площадь) согласованы в 2020 году, так как по данным объектам работы начаты в текущем году, а завершение работ планируется в

2022 году. По объекту благоустройство сквера по улице Юбилейной информация направлена в ресурсоснабжающие организации для учёта при проведении аварийно-восстановительных работ.

**Джос-Яринич О.А.**

**По направлению ремонт автомобильных дорог.** Подготовлен и согласован список автомобильных дорог и внутриквартальных проездов для проведения работ в 2022 году: ул Планерная, ул. Цементная, ул. Красногвардейская.

Информация направлена ПАО «Ростелеком» Исх. № 5578 от 30.09.2021, АО «Спасскэлектросеть» исх. № 5580 от 30.09.2021, филиал Спасский КГУП «Примтеплоэнерго» исх. № 5581 от 30.09.2021, ООО «Спасскэлектротест» исх. № 5579 от 30.09.2021 для учёта в планировании, согласовании и синхронизации работ. В настоящее время в КГУП «Примтеплоэнерго» не утвержден план проведения ремонтных работ на 2022 год.

**Бибик В.В.**

**По направлению культура.** На 2022 год планируется проведение работ по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны". Согласование не требуется в связи с тем, что объект имеет свою охранную зону, в пределах которой запрещено проведение каких-либо работ и прокладка коммуникаций.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Богинский Е.Э., Врядий Л.В., Бегунков Г.К.

**ПОСТАНОВИЛИ:**


1. Информацию, о формировании графиков строительства объектов в 2022 году (дорог, общественных и дворовых территорий) с подтверждением синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов с ресурсоснабжающими организациями, принять к сведению.

2. После утверждения лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, руководителям структурных подразделений ответственным за реализацию национальных проектов и проектов за счет краевых субсидий, продолжить работу по синхронизации планов по ремонту и восстановлению изношенных инженерных сетей и коммуникаций, проходящих в местах размещения объектов, с ресурсоснабжающими организациями.

3. Начальнику управления экономики и муниципального заказа до 15.10.2021 направить протокол заседания проектного комитета в адрес агентства проектного управления Приморского края.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

Заместитель председателя  
проектного комитета



Е.Э. Богинский

Секретарь

Г.К. Бегунков