

ПРОТОКОЛ
заседания проектного комитета Администрации
городского округа Спасск-Дальний

10 февраля 2022 г

№ 3

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- Богинский Е.Э. - заместитель главы администрации городского округа Спасск-Дальний, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний;
- Патрушев К.О. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
- Журавский П.О. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
- Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа;
- Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Рябикова И.Л. - главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савин С.В. - технический директор АО «Спасскэлектросеть».

Приглашены:

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Лугинина Д.В. - начальник отдела жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Фоменко А.В. - и.о. начальника управления градостроительства АГО Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. - начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»
- Петик И.Б. - начальника управления земельных и имущественных отношений АГО Спасск-Дальний;
- Комаров С.Г. - общественный наблюдатель;
- Фесик А.В. - общественный наблюдатель;
- Сафонова О.Д. - общественный наблюдатель.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

2. О принятии решения об открытии проектов, подготовленных управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний.
3. О принятии решения об открытии проекта, подготовленного управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний.
4. О принятии решения об открытии проекта, подготовленного управлением образования Администрации городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Фоменко А.В., Лысенко А.В.:

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
Национальный проект "Жилье и городская среда"			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С.Лазо		Заключено 2 контракта на общую сумму 13679266,75 руб.: Контракт № 363 от 31.01.22 с ООО РСО «СКС» на сумму 11569866,75 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.22-25.08.22; Контракт № 370 от 31.01.22 с ООО «Современные технологии ПСК» на сумму 2109400 руб. Срок выполнения работ по контракту 01.06.22-15.08.22.
1.2	Привокзальная площадь		Заключен контракт № 363 от 10.01.22 с ООО РСО «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.05.2022
1.3	Сквер "Юбилейный"		Заключен контракт № 362 от 10.01.22 с ООО «САН» на сумму 2148900.00 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.22-15.07.22
Реализация объектов вне национальных проектов			
2	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	97,63	Контракт № 00162 21.07.2021 АО "Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 годы). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 № 162. Начало работ 01.04.2022
2.1	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2,08	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"

3	Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей	24,05	Проведено 5 электронных аукциона. На 11.02.22 запланировано заключение контракта по одной квартире.
4	Ремонт дорог	66,43	
4.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	19,01	Планируемая дата ЭА 17.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 04.03.2022
4.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)	32,45	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 09.03.2022
4.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36);		Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 09.03.2022
4.4	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)		Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 09.03.2022
4.5	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознамённая (участок от ул. Приморская до ж.д.путей по ул. Краснознамённая)	13,18	Планируемая дата ЭА 22.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 09.03.2022
5	Адресная инвестпрограмма Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"	42,14	Документы находятся на стадии соглашения в Министерством закупок. Планируемая дата заключения контракта 05.03.2022
6	Благоустройство территорий (1000 дворов)	13,23	
6.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	1,67	Плановая дата ЭА 18.02.2022г.
6.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,63	Плановая дата ЭА 21.02.2022г.
6.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1,57	Плановая дата ЭА 21.02.2022г.
6.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1,68	Плановая дата ЭА 23.02.2022г.
6.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,4	Плановая дата ЭА 23.02.2022г.
6.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1,55	Плановая дата ЭА 23.02.2022г.
6.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1,53	Плановая дата ЭА 23.02.2022г.
6.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская,130	1,46	Плановая дата ЭА 23.02.2022г.
7	Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений	72,13	
7.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУСОШ №12	3,7	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 14.03.2022

7.2	Капитальный ремонт окон МБОУСОШ №11	20,28	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 14.03.2022
7.3	Капитальный ремонт окон МБОУСОШ №5	13,16	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 14.03.2022
7.4	Капитальный ремонт крыши МБОУСОШ №14	7,85	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 14.03.2022
7.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУСОШ №3	27,15	Планируемая дата ЭА 21.02.2022г. Планируемая дата заключения контракта 14.03.2022
8	Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"	9,0	Готовится проектно-сметная документация для направления на экспертизу
8.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О.Кошевого, от д.9 до пересечения с ул.Красногвардейской, и ул.Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул.Краснознаменной)	3,00	
8.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.48б)	3,00	
8.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40)	3,00	
9	"Мероприятия по созданию и развитию системы газоснабжения МО"	37,50	Ведутся работы по подготовке технического задания на выполнение научно-исследовательских работ по корректировке схемы газоснабжения ГО Спасск-Дальний
9.1	Строительство газораспределительных сетей к котельной № 5 (ГО Спасск-Д)		
9.2	Газификация котельной № 5 (ГО Спасск-Дальний)		

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

СЛУШАЛИ:

Лугинину Д.В. – начальника отдела жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний

- О содержании и кратком описании проектов: «Благоустройство парка им. С. Лазо», «Благоустройства сквера «Юбилейный»», «Благоустройство Привокзальной площади», «Реконструкция гидротехнических сооружений Вишневого водохранилища городского округа Спасск-Дальний», а также критериях отнесения мероприятий проекта к проектной деятельности и предлагаемом составе команды проекта;

- о внесении предложения проектному комитету Администрации городского округа Спасск-Дальний принять решение об открытии проектов: Благоустройство парка им. С. Лазо», «Благоустройства сквера «Юбилейный»», «Благоустройство Привокзальной площади», «Реконструкция гидротехнических сооружений Вишневого водохранилища городского округа Спасск-Дальний».

ВЫСТУПИЛИ:

Богинский Е.Э., Бегунков Г.К., Левченко А.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять решение об открытии проектов: Благоустройство парка им. С. Лазо», «Благоустройства сквера «Юбилейный»», «Благоустройство Привокзальной площади», «Реконструкция гидротехнических сооружений Вишневого водохранилища городского округа Спасск-Дальний» для реализации на территории городского округа Спасск-Дальний и утверждения названий представленных проектов.
2. Утвердить организационную (ролевую) структуру управления проектом, в соответствии с проектными ролями, указанными в заявке на открытие проекта.
3. Определить управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Спасск-Дальний в качестве структурного подразделения Администрации городского округа Спасск-Дальний, на базе которого (при необходимости) создать функциональный проектный офис проекта.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

На заседании не рассмотрены вопросы:

- О принятии решения об открытии проекта, подготовленного управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний;
- О принятии решения об открытии проекта, подготовленного управлением образования Администрации городского округа Спасск-Дальний в рамках реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории городского округа Спасск-Дальний.

ПОСТАНОВИЛИ:

Начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Апанасенко А.В, руководителю МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» Лысенко А.В. в срок до 18.02.2022 подготовить и предоставить в управление экономики и муниципального заказа заявки на открытие проекта или программы, а также подготовить Паспорт объекта по реализации национальных проектов и региональных программ в 2022 году на территории ГО Спасск-Дальний.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - единогласно.

Заместитель председателя
проектного комитета

Секретарь проектного комитета



Е.Э. Богинский

И.Л. Рябикова