

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания проектного комитета Администрации**  
**городского округа Спасск-Дальний**

29 марта 2022 г

№ 4

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Митрофанов О.А. - исполняющий обязанности главы администрации городского округа Спасск-Дальний, руководитель аппарата АГО Спасск-Дальний;
- Врадий Л.В. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
- Патрушев К.О. - заместитель главы АГО Спасск-Дальний;
- Труднева Т.П. - заместитель председателя Думы ГО Спасск-Дальний, заместитель председателя проектного комитета;
- Бегунков Г.К. - начальник управления экономики и муниципального заказа;
- Левченко А.А. - начальника правового управления АГО Спасск-Дальний;
- Рябикова И.Л. - главный специалист 1 разряда отдела программ и тарифов управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний, секретарь проектного комитета;
- Савчук Р.В. - начальник отдела № 10 Управления Федерального казначейства по ПК;
- Савин С.В. - технический директор АО «Спасскэлектросеть»;

**Приглашены:**

- Тимошенко А.Ю. - начальник управления культуры Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Симоненко О.С. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;
- Джос-Яринич О.А. - начальника управления градостроительства Администрации городского округа Спасск-Дальний;
- Тарасенко А.П. - начальник отдела муниципального заказа управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний;
- Лысенко А.В. - руководитель МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний»
- Апанасенко А.В. - начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;
- Василега Г.В. - общественный наблюдатель (координатор);
- Фесик А.В. - общественный наблюдатель;
- Сафонова О.Д. - общественный наблюдатель.

## ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.
2. Об организации мониторинга объектов национальных проектов, созданных в 2019-2021 годах, совместно с общественными наблюдателями **в срок до 1 апреля 2022года** (Р.2 п.3.1 Протокола заседания проектного комитета Приморского края от 21.12.2021).
3. О проведении встречи с активными гражданами, представителями культуры, спортивных федераций, некоммерческих и молодежных организаций для привлечения их к проведению мероприятий для повышения эффективности использования общественных пространств, домов культуры, спортивных залов в школах и другие. Составить график проведения мероприятий на объектах и разместить его в социальных сетях и сайте администрации муниципального образования в срок до 8 апреля 2022 года (Р.3 п.2.1 Протокола заседания проектного комитета Приморского края от 21.12.2021)
4. Об утверждении муниципального плана мероприятий по показателям реализации Указа Президента РФ от 04.02.2021 № 68, недостигнутым по итогам 2021 года и рисковым показателям 2022 года (Р.1 п.4 Протокола заседания проектного комитета Приморского края от 15.03.2022):
  1. Доверие к Президенту;
  2. Общественная оценка национальных целей;
  3. Доверие к главе муниципального образования;
  4. Общий прирост населения;
  5. Естественный прирост населения;
  6. Число сохраненных жизней;
  7. Объем инвестиций в основной капитал;
  8. Темп роста реальной заработной платы.

### ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

#### СЛУШАЛИ:

**Симоненко О.С., Тимошенко А.Ю., Джос-Яринич О.А., Лысенко А.В., Апанасенко А.В.:**

- О ходе выполнения мероприятий по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

№ п/п	Наименование работ	Сумма закупки (млн.руб.)	Ход выполнения мероприятий
<b>Национальный проект "Жилье и городская среда"</b>			
1.	Формирование современной городской среды ГО Спасск-Д.	24,77	Заключено 10 контрактов на сумму 24557134,03 руб. Экономия 209279,07 руб.
1.1	Второй этап благоустройства Парка им. С. Лазо	18,64	Заключено 7 контрактов на сумму 18636428,24 руб.
1.1.1	Благоустройство парка им. С. Лазо	12,31	Контракт № 364 от 31.01.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 25.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начнутся в срок.

1.1.2	Модульная конструкция (сцена)	2,11	Контракт № 370 от 31.01.2022 с ООО "Современные технологии ПСК". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начнутся в срок.
1.1.3	Поставка и установка детского игрового комплекса в парке им.С.Лазо	2,77	Контракт № 0015 от 23.03.2022 с ИП Малышенко А.Н. Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 15.08.2022.
1.1.4	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, высадке деревьев на территории парка им.С.Лазо	0,46	Контракт № 28 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 15.08.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.5	Выполнение работ по подготовке площадки для зоны активного отдыха в парке им. С. Лазо	0,27	Контракт № 30 от 01.03.2022 с ООО РСО "СпасскКоммуналСервис". Срок выполнения работ по контракту с 14.03.2022 по 16.05.2022. Работы начались раньше установленного срока.
1.1.6	Поставка оборудования для видеонаблюдения в парке им.С.Лазо	0,59	Контракт № 34 от 14.03.2022 с ООО "Монтаж АйПи Групп". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.1.7	Поставка скамеек для благоустройства парка им.С.Лазо	0,12	Контракт № 35 от 14.03.2022 с ООО "Спец Строй Технологии". Срок выполнения работ по контракту с 01.06.2022 по 10.08.2022.
1.2	<b>Привокзальная площадь</b>	<b>3,25</b>	Заключен контракт № 363 от 10.01.2022 с ООО РСО «СКС» на сумму 3154226,10 руб. Срок выполнения работ по контракту 10.05.2022-15.08.2022. Подрядчик начал завозить материал.
1.3	<b>Сквер "Юбилейный"</b>	<b>2,67</b>	Заключено 2 контракта на сумму 2668510,00 руб.
1.3.1	Первый этап асфальтирования сквера "Юбилейный" по ул. Советская	2,15	Контракт № 362 от 10.01.2022 с ООО «САН». Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 15.07.2022. Начались работы по демонтажу старого асфальтового покрытия пешеходных дорожек.
1.3.2	Проведение мероприятий по сносу аварийных деревьев, санитарной обрезке, корчевке корней на территории сквера "Юбилейный"	0,52	Контракт № 29 от 01.03.2022 с МУП "Городской рынок". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 10.08.2022.
<b>Реализация объектов вне национальных проектов</b>			
2.	<b>Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта городского округа Спасск-Дальний на 2022-2024 годы"</b>	<b>1,23</b>	
2.1	50 пар коньков	0,2	У поставщиков наблюдаются проблемы с обоснованием цен на поставку товара
2.2	1 снегоход-буран	0,58	
2.3	1 контейнер 40-футовый для хранения коньков	0,9	
3	<b>Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища</b>	<b>97,63</b>	Контракт № 00162 21.07.2021 АО "Генподрядчик". Доп.соглашение № 1 от 13.12.2021 (изменение суммы на 2021, 2022 и 2023 годы). Работы по контракту с 01.09.2021. Срок выполнения работ 15.11.2023. Сумма контракта 97626253,08, в т.ч. 2021- 18663495,60 руб.; 2022 год – 47379509,73 руб.; 2023 год – 31583247,75 руб. В 2021 году завершение работ - 13.12.2021. Кассовый расход на 31.12.2021 - 18663495,6 руб.
3.1	Реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	47,38	На 2022 год по Доп.соглашению №1 от 13.12.2021 к Контракту от 21.07.2021 №162. Начало работ 01.04.2022. Срок выполнения работ 15.12.2022. Выполнение работ на 27% от общего объема работ. Завозиться материал на отсыпку.
3.2	Стройконтроль реконструкция ГТС Вишневого водохранилища	2,08	Контракт № от 23.08.2021 ООО "Океан лоджистик"

4	<b>Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей</b>	24,05	На 2022 год по плану заключить контракты на 13 квартир. Проведено 18 электронных аукционов, из них заключено 3 контракта на сумму 4230260,00 рублей
5	<b>Ремонт дорог</b>	66,43	Заключено 3 контракту на сумму 53206405,62 руб. На сумму экономии будет проведен ремонт дорог участка по ул.Красногвардейская,91 до Парка им. Фадеева.
5.1	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Красногвардейская (участок от ул.Красногвардейская,100 до ул.Красногвардейская,91)	16,81	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Фортэс". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Проведена встреча с подрядчиком. Работы начнутся в срок.
5.2	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог ул. Планерная (участок от ул.Цементная до ул.Планерная,36); ул.Цементная (участок от ул.Каменная до ул.Цементная,27; участок от ул.Цементная,27 до ул.Планерная)	26,12	Контракт № 0002 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022. Работы начнутся в срок.
5.3	Ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул. Краснознамённая (участок от ул. Приморская до ж.д.путей по ул. Краснознамённая)	10,28	Контракт № 0003 от 14.03.2022 с ООО "ВСК №2". Срок выполнения работ по контракту с 15.04.2022 по 01.08.2022.
6	<b>Адресная инвестпрограмма Работы по сохранению объекта культурного наследия "Памятник "Штурмовые ночи Спасска" участникам гражданской войны"</b>	44,32	
6.1	Работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны»	42,14	Контракт № 0001 от 11.03.2022 с ООО "Дальстройбизнес II". Срок выполнения работ по контракту с 15.03.2022 по 15.10.2022.
6.2	Осуществление технадзора за выполнением работ по сохранению объектов культурного наследия	0,58	Договор от 24.03.2022 с ИП Комаров Г.П.
7	<b>Благоустройство территорий (1000 дворов)</b>	13,23	По состоянию на 29.03.2022 заключено 6 контрактов на сумму 7036860,45 руб.
7.1	Благоустройство придомовой территории по ул. Ленинская,36	1,67	Контракта № 0016 11.03.2022 с ИП Асановой И.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.2	Благоустройство придомовой территории по ул. Парковая,37	1,63	Контракт № 0020 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.3	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,81/1	1,57	Контракт № 0018 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.4	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,89	1,68	Контракт № 0019 от 28.03.2022 с ИП Асановой А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.5	Благоустройство придомовой территории по ул. Ершова,6	1,4	Контракт № 0021 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.6	Благоустройство придомовой территории по ул.Нахимова,6	1,55	Контракт № 00171 от 28.03.2022 с ИП Папикян А.А. Срок выполнения работ по контракту с 10.05.2022 по 10.08.2022.
7.7	Благоустройство придомовой территории по ул.Краснознаменная,6а	1,53	Предполагаемая дата заключения 30.03.2022 ИП Папикян А.А.
7.8	Благоустройство придомовой территории по ул.Советская,130	1,46	Предполагаемая дата заключения 30.03.2022 ИП Папикян А.А.

7.9	Благоустройство придомовой территории по ул.Красногвардейская,99	1,21	Смета на экспертизе
7.10	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,23	1,24	Смета на экспертизе
7.11	Благоустройство придомовой территории по ул.Маяковского,25	1,02	Смета на экспертизе
<b>8</b>	<b>Капитальный ремонт зданий общеобразовательных учреждений</b>	<b>72,13</b>	
8.1	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12	2,83	Контракт № 0001 от 14.03.2022 с ООО "Электромаксимум". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022.
8.2	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №11	19,85	Контракт № 0002 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Перенесен срок начала работ, так как возникли проблемы с закупкой материалов в связи с повышением цен. Но работы будут завершены в срок
8.3	Капитальный ремонт окон МБОУ СОШ №5	12,88	Контракт № 0001 от 24.02.2022 с ФКУ ИК-33 ГУФСИН. Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022.
8.4	Капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ №14	6,83	Контракт № 0002 от 17.03.2022 с ООО "Вертикаль". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022. Перенесен срок начала работ, так как возникли проблемы с закупкой материалов в связи с повышением цен. Но работы будут завершены в срок
8.5	Капитальный ремонт системы отопления МБОУ СОШ №3	23,48	Контракт № 0003-001 от 17.03.2022 с ООО "Союз-Н". Срок выполнения работ по контракту с 01.04.2022 по 01.09.2022.
<b>9</b>	<b>Проекты инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"</b>	<b>9,0</b>	Получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости объекта.
9.1	"Светлый город" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.35 до д.43, ул.О.Кошевого, от д.9 до пересечения с ул.Красногвардейской, и ул.Красногвардейской, от д.1/1 до пересечения с ул.Краснознаменной	2,99	Закупка на согласовании в Минзакупок. Планируемый срок выполнение работ с 01.05.2022 по 01.09.2022
9.2	"Освещение ул.Краснознаменная" (устройство объектов уличного освещения ул.Краснознаменная, от д.2 до д.48б	2,99	Закупка на согласовании в Минзакупок. Планируемый срок выполнение работ с 01.05.2022 по 01.09.2022
9.3	"Территория семейного здоровья" (устройство площадки для спорта и семейного отдыха по ул.Юбилейная,40	3,00	Подано 2 заявки, состоялся аукцион. Цена снижена на 7,17% и составила 2785000,00 рублей. Итоги не подведены. Срок выполнения работ с даты заключения контракта до 01.09.2022

### **ВЫСТУПИЛИ:**

Митрофанов О.А., Врадий Л.В., Василега Г.В., Фесик А.В.

### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Начальнику управления культуры Администрации ГО Спасск-Дальний Тимошенко А.Ю. в срок до 05.04.2022 подготовить и предоставить Дорожную карту (план выполнения работ) по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник «Штурмовые ночи Спасска» участникам гражданской войны» и доложить на аппаратном совещании при главе городского округа Спасск-Дальний.

2. Руководителю МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» Лысенко А.В. запросить письменное объяснение о переносе срока начала работ и сроки исполнения графика от подрядчика ФКУ ИК-33 ГУФСИН России по Приморскому краю.
3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Симоненко О.С., начальнику управления градостроительства Джос-Яринич О.А., начальнику управления культуры Тимошенко А.Ю., начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Апанасенко А.В., руководителю МКУ «ЦФК и МО МОУ ГО Спасск-Дальний» Лысенко А.В. на каждое на аппаратное совещании при главе городского округа Спасск-Дальний предоставлять краткую аналитическую справку о ходе выполнения работ по реализации национальных проектов и региональных программ на территории городского округа Спасск-Дальний в 2022 г.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

### **ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:**

#### **СЛУШАЛИ:**

**Симоненко О.С.** – начальника управления жилищно-коммунального хозяйства АГО Спасск-Дальний;

**Апанасенко А.В.** – начальника управления по физической культуре, спорту и молодежной политике АГО Спасск-Дальний;

**Тимошенко А.Ю.** – начальника управления культуры АГО Спасск-Дальний.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Митрофанов О.А., Врадий Л.В., Бегунков Г.К., Левченко А.А.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Симоненко О.С., начальнику управления культуры Тимошенко А.Ю., начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Апанасенко А.В. организовать мониторинг объектов национальных проектов, созданных в 2019-2021 годах совместно с общественными наблюдателями в срок до 14.04.2022.
2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Симоненко О.С. устранить все замечания по объектам: парк им. С. Лазо и Привокзальная площадь.
3. Результаты мониторинга по объектам предоставить в управление экономики и муниципального заказа в срок до 15.04.2022 года.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

### ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

#### **СЛУШАЛИ:**

**Бегункова Г.К.** – начальника управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Митрофанов О.А., Врадий Л.В., Тимошенко А.Ю., Василега Г.В., Фесик А.В

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Начальнику управления образования Бондаренко Е.Г., начальнику управления культуры Тимошенко А.Ю., начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Апанасенко А.В. провести встречи с активными гражданами, представителями культуры, спортивных федераций, некоммерческих и молодежных организаций для привлечения их к проведению мероприятий для повышения эффективности использования общественных пространств, домов культуры, спортивных залов в школах. Составить график проведения мероприятий на объектах и разместить его в социальных сетях и сайте администрации муниципального образования в срок до 8 апреля 2022 года

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

#### **СЛУШАЛИ:**

**Бегункова Г.К.** – начальника управления экономики и муниципального заказа АГО Спасск-Дальний.

#### **ВЫСТУПИЛИ:**

Митрофанов О.А., Врадий Л.В.



#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Руководителям структурных подразделений, ответственным за достижение показателей, в срок до 13.04.2022 года подготовить и предоставить в управление экономики и муниципального заказа для согласованные с агентством проектного управления Приморского края и отраслевыми органами исполнительной власти Приморского края, мероприятия по достижению показателей Указа президента РФ от 04.02.2021 № 68 на 2022 год.

**ГОЛОСОВАЛИ:** «за» - единогласно.

И.о. главы городского округа  
Спасск-Дальний

Секретарь проектного комитета

О.А. Митрофанов

И.И. Рябикова